

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi làm việc ngày 20 tháng 11 năm 2014**

Ngày 20 tháng 11 năm 2014, đồng chí Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp để bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác di dân, tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn huyện Than Uyên. Tham dự cuộc họp có Đại diện sở Kế hoạch và Đầu tư; Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên; Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Than Uyên; Lãnh đạo, cán bộ Ban Quản lý dự án bồi thường di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát huyện Than Uyên; Một số đơn vị thi công xây dựng công trình thuộc nguồn vốn di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát. Sau khi nghe Lãnh đạo Ban Quản lý dự án bồi thường di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát huyện Than Uyên báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kết luận như sau:

1. Đối với UBND huyện Than Uyên

Tiến độ thực hiện công tác di dân TĐC dự án thủy điện Huội Quảng chậm không đảm bảo tiến độ tại Thông báo số 68/TB-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu; Yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên chỉ đạo Ban Quản lý dự án bồi thường di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát huyện Than Uyên và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ tại Thông báo số 68/TB-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu.

Chỉ đạo Ban Quản lý dự án bồi thường di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát huyện Than Uyên, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Than Uyên hoàn thiện hồ sơ pháp lý của các công trình để giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị thi công.

Chỉ đạo Ban Quản lý dự án bồi thường di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát huyện Than Uyên đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình công cộng khu tái định cư Tà Hừa, huyện Than Uyên nhằm sớm ổn định đời sống của nhân dân và hoạt động của chính quyền xã Pha Mu, Tà Hừa.

Thường xuyên tổ chức đối thoại với các đơn vị tham gia thi công trên địa bàn huyện để kịp thời nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc của các doanh

nghiệp đồng thời đề ra biện pháp giải quyết nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng công trình.

Yêu cầu UBND huyện Than Uyên chỉ đạo Công an huyện Than Uyên có biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là khu vực công trường Mặt bằng diêm tái định cư Bản Mùi, khu TĐC Khoen On để đơn vị thi công sớm hoàn thiện mặt bằng, đảm bảo di dân đúng tiến độ.

Yêu cầu UBND huyện Than Uyên phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 1716/UBND-TĐC ngày 13 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao nhiệm vụ thực hiện Công văn số 8924/VPCP-KTN ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ .

Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên có trách nhiệm triển khai ý kiến kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tới các đơn vị thi công xây dựng công trình thuộc nguồn vốn di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng Bản Chát.

2. Đối với các đơn vị thi công xây dựng công trình thuộc nguồn vốn di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng Bản Chát

Hiện nay, nguồn vốn di dân, tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát cơ bản được đáp ứng theo tiến độ thực hiện; yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực để thi công đảm bảo tiến độ thực hiện của từng dự án và chất lượng công trình.

Tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh toán để gửi chủ đầu tư và các cơ quan chức năng đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn đăng ký của từng quý.

Trong quá trình triển khai thi công yêu cầu các đơn vị chú trọng đến công tác an toàn lao động.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại buổi làm việc ngày 20 tháng 11 năm 2014. Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan biết tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Xây dựng;
- TT. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Than Uyên;
- Ban QLDA bồi thường di dân TĐC dự án TĐ Huội Quảng, Bản Chát huyện Than Uyên;
- TT. Tin học và CBáo – Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TĐC.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Ngọc Vinh