



THÔNG BÁO

**Kết luận của Đ/c Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh
sau khi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đường Nùng Nàng -
Nậm Tăm, huyện Tam Đường và huyện Sìn Hồ**

Ngày 24/11/2014, đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh; đại diện các nhà thầu tư vấn và xây dựng đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đường Nùng Nàng – Nậm Tăm, huyện Tam Đường và huyện Sìn Hồ. Sau khi nghe Chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện dự án, ý kiến tham gia của các bên liên quan, đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án Đường Nùng Nàng – Nậm Tăm thuộc dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La là dự án rất quan trọng của tỉnh, khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh toàn bộ khu vực vùng thấp huyện Sìn Hồ; để đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2015 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện một số nội dung sau:

1. Đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại của dự án, đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/4/2015, cụ thể:

- Gói thầu số 1: Nhà thầu khẩn trương xử lý dứt điểm vị trí sạt lở để đảm bảo giao thông cho các gói thầu phía trong.

- Gói thầu số 2: Nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại; chủ đầu tư căn cứ các quy định hiện hành đưa ra các giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thi công, trường hợp cần thiết có thể sử dụng nhà thầu phụ hoặc chấm dứt hợp đồng, thay thế nhà thầu khác để thực hiện (do chủ đầu tư đề xuất) đảm bảo hoàn thành gói thầu đúng tiến độ.

- Gói thầu số 3: Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công phần nền hoàn thành dứt điểm việc bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công phần mặt, thoát nước để đảm bảo tiến độ dự án.

2. Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát toàn tuyến, đưa ra phương án xử lý triệt để các vị trí sạt lở, có nguy cơ sạt lở đảm bảo an toàn trên tuyến. Kết quả rà soát, phương án xử lý báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, kiểm tra.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh (đ/c Quảng);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA BT DD TĐC tỉnh;
- VP UBND tỉnh (đ/c Vinh, đ/c Cảnh);
- Lưu: VT, TH-CB, NN.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Sỹ Cảnh